



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ**

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:136/2016

**Απόσπασμα από το πρακτικό της 9^{ης}
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου**

**Θέμα 55^ο ημερήσιας διάταξης: «Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου:
«Φωτισμός πλατείας Μονοδενδρίου».**

Σήμερα την 26^η του μηνός Απριλίου 2016, ημέρα Μεγάλη Τρίτη και ώρα 17.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στους Ασπραγγέλους, ύστερα από την υπ' αριθ. 2894/19-4-2016 πρόσκληση του προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 17 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

Δημοτικοί Σύμβουλοι				
α/α	Παρόντες	Ιδιότητα	Απόντες	
1	Βρακότας Νικόλαος	Πρόεδρος	1	Βλάχος Μιχαήλ
2	Ζαρκάδας Βασίλειος	Γραμματέας		
3	Βλαχιώτης Χρήστος	Μέλος Δ.Σ		
4	Κίτσιος Ηλίας	>>		
5	Ράπτη Αγγελική	>>		
6	Γιώτης Ελευθέριος	>>		
7	Τζόκας Σταύρος	>>		
8	Εξάρχου Δημήτριος	>>		
9	Παπακώστας Κων/νος	>>		
10	Αρμένης Άγγελος	>>		
11	Μητσόπουλος Ιωάννης	>>		
12	Παπαναστασίου Γαβριήλ	>>		
13	Ράπτης Ηλίας	>>		
14	Ρούσκας Παναγιώτης	>>		
15	Τσουμάνης Λεωνίδα	>>		
16	Αρβανίτης Ιωάννης	>>		

Από τους Τοπικούς εκπροσώπους και Προέδρους Τοπικών κοινοτήτων που κλήθηκαν παρόντες ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
Μάντζιος Δημήτριος, Ανθρακίτη	Παπαγιάννης Κων/νος, Πέτρας
Τσουπινάκης Ευάγγελος, Φλαμπουραρίου	Φωτιάδης Ευάγγελος, Καβαλλαρίου
Τσινάβος Κων/νος, Αρίστης	Βασδέκης Ευστάθιος, Βίτσας
Πανάγιος Ιωάννης, Δόλιανης	Ζιάβρας Χρήστος, Δεματίου
Λέκκος Δημήτριος, Δικορύφου	Τζόκας Κων/νος Ελαφοτόπου
Τσουμάνης Αναστάσιος, Βραδέτου	Φίλης Βασίλειος, Ηλιοχωρίου
Φωτιάδης Ευάγγελος, Καβαλλαρίου	Καραγιάννης Ελευθέριος, Τριστένου
Γκίκας Βαγγέλης Κάτω Πεδινών	Γόγολος Λάμπρος, Κουκουλίου

Ζάνος Ηλίας, Μακρίνου	Μυλωνάς Ιωάννης, Μαννασής
Μάγγος Δημήτριος, Μεσοβουνίου	Βουζοπλής Βασίλειος, Νεγάδων
Μπίτος Αθανάσιος, Παπίγκου	Περιστερης Αναστάσιος, Ποταμιάς
Τσουπινάκης Ευάγγελος, Φλαμπουραρίου	

Ο Δήμαρχος κ. Σπύρου Βασίλειος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Μπιζμπέλη Αγνή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 17 μελών ήταν παρόντα 16 μέλη – ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Απόντες στην συζήτηση του θέματος οι κ.κ, Ζαρκάδας Βασίλειος και Αρβανίτης Ιωάννης.

Συζήτηση επί του 54^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης
Εισηγητής ο κ Γιώτης Ελευθέριος, Αντιδήμαρχος

Η Εταιρεία Νικόλαος Ι. Ρούσκας και Σια Ε.Ε ανάδοχος του έργου: «Φωτισμός πλατείας Μονοδενδρίου» με αίτησή του ζητά την παράταση της σύμβασης διότι καθώς εκκρεμούν οι εργασίες (τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων). Ο οικισμός Μονοδενδρίου είναι παραδοσιακός οικισμός και τα φωτιστικά που θα τοποθετηθούν πρέπει να εναρμονίζονται με το περιβάλλον και το παραδοσιακό χαρακτήρα της περιοχής και να είναι όμοια με αυτά που είναι ήδη τοποθετημένα. Τα φωτιστικά δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμη, ενώ έχει γίνει η παραγγελία από τον ανάδοχο εγκαίρως, λόγω φόρτου εργασίας του εργοστασίου κατασκευής.

Το τμήμα τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου εισηγείται την παράταση του έργου για τους ανωτέρω λόγους μέχρι τις 7-6-2016.

Εισηγούμαι την έγκριση της παράτασης ως τις 7-6-2016 για την ολοκλήρωση του έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, όπως φαίνεται και από το απομαγνητοφωνημένο –9– πρακτικό συνεδρίασης της 26-4-2016 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας και του Ν. 3852/10.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση του έργου: «Φωτισμός πλατείας Μονοδενδρίου», ανάδοχος του οποίου είναι ο Νικόλαος Ρούσκας μέχρι στις 7-6-2016.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **136/2016**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τ.Υ.

ΒΡΑΚΟΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Ταχ.Δ/ση : Ασπράγγελοι
Ταχ.ΚωΔ : 44007
Πληροφορίες : Δήμητρα Κουσουρή
Τηλέφωνο : 2653360342
Fax : 2653360334

Ασπράγγελοι 20/04/2016

Αριθ.πρωτ. **2897**

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
Ασπράγγελοι 44007

**ΘΕΜΑ : Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου
«ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙΟΥ» στο Δήμο Ζαγορίου
Ανάδοχος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΥΣΚΑΣ**

ΣΧΕΤ. Η από 19/04/2016 αίτηση του αναδόχου

Σας στέλνουμε συνημμένα την στο θέμα αίτηση του αναδόχου , όπου επικαλείται τους λόγους που ζητάει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 07/06/2016

Η υπηρεσία μας έχοντας υπόψη :

- 1.Τήν παραπάνω αίτηση
- 2.Το Π.Δ.609/1985 άρθρο 36 & 8 , το ΠΔ1418/1984 άρθρο 5 & 4 και το άρθρο 4 της Ε.Σ.Υ. της εργολαβίας όπου ορίζονται 180 ημέρες για την περαίωση του έργου
- 3.Το γεγονός ότι η συμβατική προθεσμία έναρξης του έργου ήταν η 07/08/2015 και κατά συνέπεια η αρχική ημερομηνία περαίωσης είναι η 07/02/2016 και με παράταση η 07/05/2016
- 4.Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 40% του έργου

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ την παράταση προθεσμίας για την περαίωση του έργου έως την **07/06/2016** καθώς εκκρεμούν οι εργασίες (τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων). Ο οικισμός Μονοδενδρίου είναι παραδοσιακός οικισμός και τα φωτιστικά που θα τοποθετηθούν πρέπει να εναρμονίζονται με το περιβάλλον και το παραδοσιακό χαρακτήρα της περιοχής και να είναι όμοια με αυτά που είναι ήδη τοποθετημένα. Τα φωτιστικά δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμη, ενώ έχει γίνει η παραγγελία από τον

ανάδοχο εγκαίρως, λόγω φόρτου εργασίας του εργοστασίου κατασκευής. Ο ανωτέρω λόγος δεν οφείλεται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και η προτεινόμενη παράταση αφορά τις υπολειπόμενες εργασίες (με αναθεώρηση)

**Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Νικολάου Ρούσκας
Σικελιανού 2
Ιωάννινα

Εσωτ.Διανομή

1.Χρ.Αρχείο
2.Φ.Ε.