



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ**

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:8/2017

Απόσπασμα από το πρακτικό της 2^{ης} συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 7^ο ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση οδών Τ.Κ. Γρεβενιτίου».

Σήμερα την 3^η του μηνός Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στους Ασπραγγέλους, ύστερα από την υπ' αριθ. 10285/29-12-2016 πρόσκληση του προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 17 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

Δημοτικοί Σύμβουλοι				
α/α	Παρόντες	Ιδιότητα	Απόντες	
1	Βρακότας Νικόλαος	Πρόεδρος	1	Βλάχος Μιχαήλ
2	Ζαρκάδας Βασίλειος	Γραμματέας	2	Βλαχιώτης Χρήστος
3	Γιώτης Ελευθέριος	Μέλος Δ.Σ	3	Παπακώστας Κων/νος
4	Ράπτη Αγγελική	>>	4	Μητσόπουλος Ιωάννης
5	Κίτσιος Ηλίας	>>	5	Παπαναστασίου Γαβριήλ
6	Τζόκας Σταύρος	>>	6	Ράπτης Ηλίας
7	Εξάρχου Δημήτριος	>>	7	Τσουμάνης Λεωνίδας
8	Ρούσκας Παναγιώτης	>>	8	Αρβανίτης Ιωάννης
9	Αρμένης Άγγελος	>>		
10		>>		
11		>>		
12		>>		
13		>>		
14		>>		

Από τους Τοπικούς εκπροσώπους και Προέδρους Τοπικών κοινοτήτων που κλήθηκαν παρόντες ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
Μάγγος Δημήτριος, Μεσοβουνίου	Κάτσηνος Βασίλειος, Ασπραγγέλων
Μυλωνάς Ιωάννης, Μανασσής	Φωτιάδης Ευάγγελος, Καβαλλαρίου
Κουκουστρίκα Ελένη, Βρυσχωρίου	Γόγολος Λάμπρος, Κουκουλίου
Καλέα Αθηνά, Κήπων	Μπίτος Αθανάσιος, Πατίγκου
Ζιάβρας Χρήστος, Δεματίου	Φίλης Βασίλειος, Ηλιοχωρίου
Τσινάβος Κων/νος, Αρίστης	Κούγκουλη Κλεοπάτρα, Αγίου Μηνά
Γκίκας Βαγγέλης, Κάτω Πεδινών	Βουζοπλής Βασίλειος, Νεγάδων
Τζαφέρης Βασίλειος, Λεπτοκαρυάς	Κυριάκης Αντώνιος, Τριστένου
Παππά Αικατερίνη, Καρυών	Καραγιάννης Ελευθέριος, Καστανώνα

Ο Δήμαρχος κ. Σπύρου Βασίλειος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Μπιζμπέλη Αγνή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 17 μελών ήταν παρόντα 9 μέλη – ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Συζήτηση επί του 7^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξηςΕισηγητής η κ. Ράπη Αγγελική Αντιδήμαρχος

Ο κ.Αντωνίου Βασίλειος με την από 29-12-2016 αίτησή του ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση οδών Τ.Κ. Γρεβενιτίου» .

Η τεχνική υπηρεσία με το υπ.αριθμ. 10294/30-12-2016 έγγραφό της συμφωνεί με τη παράταση διότι εκκρεμούν κάποιες εργασίες (τμήμα τοιχοποιίας) οι οποίες λόγω των έντονων καιρικών συνθηκών (παγετός κ.λ.π.) δεν ήταν δυνατόν να ολοκληρωθούν και δεν οφείλεται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου

Εισηγούμεστε την παράταση προθεσμίας (με αναθεώρηση)έως 21-3-2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, όπως φαίνεται και από το απομαγνητοφωνημένο –2- πρακτικό συνεδρίασης της 3-1-2017 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας και του Ν. 3852/10.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση οδών Τ.Κ. Γρεβενιτίου» μέχρι 21-3-2017 (με αναθεώρηση), του οποίου ανάδοχος είναι ο Αντωνίου Βασίλειος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **8/2017**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΡΑΚΟΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

**Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου**

ΒΡΑΚΟΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ