



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ**

**ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:11/2017**

**Απόσπασμα από το πρακτικό της 3<sup>ης</sup> συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου**

**Θέμα 1<sup>ο</sup> εκτός ημερήσιας διάταξης:** «Ψήφιση κατεπείγοντος και παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή – αποκατάσταση γεφυριού Πέτρας ».

Σήμερα την 30<sup>η</sup> του μηνός Ιανουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στους Ασπραγγέλους, ύστερα από την υπ' αριθ. 370/24-1-2017 πρόσκληση του προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 17 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

<b>Δημοτικοί Σύμβουλοι</b>				
<b>α/α</b>	<b>Παρόντες</b>	<b>Ιδιότητα</b>	<b>Απόντες</b>	
1	Βρακότας Νικόλαος	<b>Πρόεδρος</b>	1	Κίτσιος Ηλίας
2	Ζαρκάδας Βασίλειος	<b>Γραμματέας</b>	2	Αρμένης Άγγελος
3	Βλαχιώτης Χρήστος	<b>Αντιπρόεδρος ΔΣ</b>		
4	Γιώτης Ελευθέριος	Μέλος Δ.Σ		
5	Ράπτη Αγγελική	>>		
6	Μητσόπουλος Ιωάννης	>>		
7	Τζόκας Σταύρος	>>		
8	Εξάρχου Δημήτριος	>>		
9	Βλάχος Μιχαήλ	>>		
10	Παπακώστας Κων/νος	>>		
11	Παπαναστασίου Γαβριήλ	>>		
12	Ρούσκας Παναγιώτης	>>		
13	Ράπτης Ηλίας	>>		
14	Τσουμάνης Λεωνίδα	>>		
15	Αρβανίτης Ιωάννης	>>		

Από τους Τοπικούς εκπροσώπους και Προέδρους Τοπικών κοινοτήτων που κλήθηκαν παρόντες ήταν:

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ</b>	
Μάγγος Δημήτριος, Μεσοβουνίου	Μπίτος Αθανάσιος, Παπίγκου
Μυλωνάς Ιωάννης, Μανασσής	Φωτιάδης Ευάγγελος, Καβαλλαρίου
Πάσχος Θωμάς, Τσεπελόβου	Φίλης Βασίλειος, Ηλιοχωρίου
Γκίκας Βαγγέλης, Κάτω Πεδινών	Καραγιάννης Ελευθέριος, Καστανώνα
Κυριάκης Αντώνιος, Τριστένου	

Ο Δήμαρχος κ. Σπύρου Βασίλειος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Μπιτζμπέλη Αγνή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 17 μελών ήταν παρόντα 15 μέλη – ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το σώμα ότι υπάρχει το θέμα της συζήτησης για την παράταση του εν θέματι έργου λόγω προθεσμιών. Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθεί πρώτο αυτό το θέμα προς συζήτηση με την διαδικασία του κατεπείγοντος.

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του

- Την εισήγηση του κ. Δημάρχου
- την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10
- το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον.

Από τη στιγμή που το Δημοτικό Συμβούλιο με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα το οποίο δεν ήταν γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, θα αποφασίσει επί του συγκεκριμένου θέματος επίσης με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του.

Συζήτηση επί του 1<sup>ου</sup> θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης  
Εισηγητής ο κ. Σπύρου Βασίλειος, Δήμαρχος

Σε συνέχεια του από 27-14-2017 αιτήματος του αναδόχου του έργου " Επισκευή – Αποκατάσταση γεφυριού Πέτρας» κ. Κάτσενου Παναγιώτη με την οποία ζητάει παράταση της εργασίας λόγω καιρικών συνθηκών, καθώς και την εισήγηση της υπηρεσίας εισηγούμαι

την χορήγηση παράτασης προθεσμίας έως την 27-3-2017 καθώς εκρεμεί το σύνολο των εργασιών του έργου. Η παράταση δίνεται χωρίς αναθέωρηση διότι η καθυστέρηση ολοκλήρωσης οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου (παρ. 8β του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008).

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, όπως φαίνεται και από το απομαγνητοφωνημένο –3- πρακτικό συνεδρίασης της 30-1-2017 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας και του Ν. 3852/10.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

##### **ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου «Επισκευή – Αποκατάσταση γεφυριού Πέτρας» του αναδόχου κ. Κάτσενου Παναγιώτη έως την 27-3-2017 καθώς εκκρεμεί το σύνολο των εργασιών του έργου. Η παράταση δίνεται χωρίς αναθέωρηση διότι η καθυστέρηση ολοκλήρωσης οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου (παρ. 8β του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008).

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **11/2017**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΒΡΑΚΟΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**Ακριβές απόσπασμα**  
**Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου**

**ΒΡΑΚΟΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**