



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ**

**ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:54/2017**

**Απόσπασμα από το πρακτικό της 4<sup>ης</sup>  
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου**

**Θέμα 29ο ημερήσιας διάταξης: «Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση κτηνοτροφικού στεγάστρου Τ.Κ. Δεματίου» στο Δήμο Ζαγορίου»**

Σήμερα την 23<sup>η</sup> του μηνός Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στους Ασπραγγέλους, ύστερα από την υπ' αριθ. 982/17-2-2017 πρόσκληση του προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 17 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

<b>Δημοτικοί Σύμβουλοι</b>				
<b>α/α</b>	<b>Παρόντες</b>	<b>Ιδιότητα</b>	<b>Απόντες</b>	
1	Βρακότας Νικόλαος	<b>Πρόεδρος</b>	1	Ράπτης Ηλίας
2	Ζαρκάδας Βασίλειος	<b>Γραμματέας</b>	2	Αρμένης Άγγελος
3	Κίτσιος Ηλίας	Μέλος Δ.Σ	3	Βλαχιώτης Χρήστος
4	Βλάχος Μιχαήλ	>>		
5	Ράπτη Αγγελική	>>		
6	Εξάρχου Δημήτριος	>>		
7	Γιώτης Ελευθέριος	>>		
8	Τζόκας Σταύρος	>>		
9	Παπακώστας Κων/νος	>>		
10	Μητσόπουλος Ιωάννης	>>		
11	Παπαναστασίου Γαβριήλ	>>		
12	Ρούσκας Παναγιώτης	>>		
13	Τσουμάνης Λεωνίδας	>>		
14	Αρβανίτης Ιωάννης	>>		

Από τους Τοπικούς εκπροσώπους και Προέδρους Τοπικών κοινοτήτων που κλήθηκαν παρόντες ήταν:

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ</b>	
Τσινάβος Κων/νος Αρίστης	Τζόκας Κων/νος Ελαφοτόπου
Βασδέκης Ευστάθιος Βίτσας	Καλέα Αθηνά, Κήπων
Φίλης Βασίλειος, Ηλιοχωρίου	Γκίκας Βαγγέλης, Κάτω Πεδινών
Βουζοπλής Βασίλειος, Νεγάδων	Παππά Αικατερίνη, Καρυών
Τενοπούλου Μαρίνα, Καλουτάς	Κάτσενος Βασίλειος, Ασπραγγέλων
Περιστέρης Αναστάσιος Ποταμιάς	

Ο Δήμαρχος κ. Σπύρου Βασίλειος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Μπιζμπέλη Αγνή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 17 μελών ήταν παρόντα 14 μέλη – ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Απόντες στην συζήτηση του θέματος οι κκ. Αρβανίτης Ιωάννης και Τσουμάνης Λεωνίδας.

Συζήτηση επί του 29<sup>ου</sup> θέματος ημερήσιας διάταξης  
Εισηγητής η κ. Ράπη Αγγελική Αντιδήμαρχος

Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζαγορίου με το υπ' αριθ. 795/13-2-2017 έγγραφό του εισηγείται την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση κτηνοτροφικού στεγάστρου Τ.Κ. Δεματίου» στο Δήμο Ζαγορίου ανάδοχος του οποίου είναι η Μαριάννα Ζιώγου ΕΔΕ έως την 30-08-2017.

Εισηγούμαι την χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την περαίωση του έργου έως την 30-08-2017 – προς ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου –

Ο λόγος που καθυστέρησαν να γίνουν οι εργασίες είναι οι κακές καιρικές συνθήκες του χειμώνα που πέρασε με έντονες βροχοπτώσεις και παγωνιές.

Ο ανωτέρω λόγος δεν οφείλεται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και η προτεινόμενη παράταση αφορά τις υπολειπόμενες εργασίες (με αναθεώρηση)»

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, όπως φαίνεται και από το απομαγνητοφωνημένο –4– πρακτικό συνεδρίασης της 23-2-2017 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας και του Ν. 3852/10.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

#### ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει και χορηγεί παράταση προθεσμίας για την περαίωση του έργου «Αποκατάσταση κτηνοτροφικού στεγάστρου Τ.Κ. Δεματίου» στο Δήμο Ζαγορίου ανάδοχος του οποίου είναι η Μαριάννα Ζιώγου ΕΔΕ έως την 30-08-2017 – προς ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου –

Ο λόγος που καθυστέρησαν να γίνουν οι εργασίες είναι οι κακές καιρικές συνθήκες του χειμώνα που πέρασε με έντονες βροχοπτώσεις και παγωνιές.

Ο ανωτέρω λόγος δεν οφείλεται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και η προτεινόμενη παράταση αφορά τις υπολειπόμενες εργασίες (με αναθεώρηση)».

#### **Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 54/2017**

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΒΡΑΚΟΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**Ακριβές απόσπασμα**  
**Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου**

**ΒΡΑΚΟΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**