Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.05 11:23:42 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθ.Αποφ 242/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 18/2026 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ζαγορίου

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Έργο Σύνδεσης Παροχών στο Αποχετευτικό Δίκτυο Μεγάλου Παπίγκου» στο Δήμο Ζαγορίου».

Στους Ασπραγγέλους σήμερα, στις 02 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 10:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ζαγορίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Ζαγορίου, ύστερα από την 9393/30-10-2026 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 142 του Ν. 5314/2026.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε(5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	**ΑΠΟΝΤΕΣ**
1. Ρούσκας Παναγιώτης	Περιστέρης Αναστάσιος
2. Ανδρέας Γκρουϊδης	
3. Χριστοδούλου Ιωάννης αναπληρώνει τον κ. Περιστέρη Αναστάσιο	
4. Ζαρκάδας Ελευθέριος	
5. Βούρβου Χριστίνα	

Παρών στην συζήτηση ο κ. Δήμαρχος και ο ειδικός συνεργάτης του Δημάρχου κ. Τσουμάνης Γεώργιος.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κ. Μπιζμπέλη Αγνή.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12^{ο} θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Το τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με το υπ' αριθ. 9225/29-10-2026 έγγραφό του μας διαβιβάζει το θέμα χορήγησης παράτασης του έργου **«Έργο Σύνδεσης Παροχών στο Αποχετευτικό Δίκτυο Μεγάλου Παπίγκου» στο Δήμο Ζαγορίου,** ανάδοχος του οποίου είναι ο Τσώρος Αλέξανδρος.

Η υπηρεσία με το ανωτέρω έγγραφό της εισηγείται την χορήγηση παράτασης προθεσμίας έως την **30-01-2027**.

Οι καθυστερήσεις οφείλονται κατά ένα μέρος σε υπαιτιότητα του αναδόχου και η προτεινόμενη παράταση αφορά τις υπολειπόμενες εργασίες για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου (χωρίς αναθεώρηση).

Εισηγούμαι την παράταση προθεσμίας περαίωσης του εν θέματι έργου έως 30-01-2027.

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το Ν. 5314/2026, την ισχύουσα νομοθεσία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει και χορηγεί παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση του έργου: **«Έργο Σύνδεσης Παροχών στο Αποχετευτικό Δίκτυο Μεγάλου Παπίγκου» στο Δήμο Ζαγορίου,** ανάδοχος του οποίου είναι ο Τσώρος Αλέξανδρος, έως την **30-01-2027** -προς ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου.

Οι καθυστερήσεις οφείλονται κατά ένα μέρος σε υπαιτιότητα του αναδόχου και η προτεινόμενη παράταση αφορά τις υπολειπόμενες εργασίες για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου (χωρίς αναθεώρηση).

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή για λόγους νομιμότητας κατ' άρθρο 689, 692,693 μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση ή την κοινοποίηση τους (ατομικές κοινοποιητέες πράξεις), σύμφωνα με το άρθρο 133,694 επ., του Ν. 5314/2026

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **242/2026**
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΚΑΣ